

2025

県営上田球場改修工事 概略工程

工種		種別	備考	数量	1ヶ月	2か月	3ヶ月	4か月	想定所要日数	グラウンド内乗入車両・機材
フェールポール塗装工	1塁側	養生・ケレン		10.85m					60日	高所作業車
		下塗り		10.85m						高所作業車
		仕上げ塗装		10.85m						高所作業車
フェールポール塗装工	3塁側	養生・ケレン		10.85m						高所作業車
		下塗り		10.85m						高所作業車
		仕上げ塗装		10.85m						高所作業車
管理棟壁面塗装		養生・ケレン		168.9㎡						脚立足場
		下塗り		168.9㎡						脚立足場
		仕上げ塗装		168.9㎡						脚立足場
バックネット補修		ネット取外し・交換		10㎡					10日	
		PVCシート撤去		48m						
		PVCシート新設		48m						
ダグアウトゴムチップ舗装工	1塁側	既設ラバー撤去	ベンチ撤去含む	35.7㎡					25日	
		下地調整		35.7㎡						
		ゴムチップ敷設	ベンチ復旧含む	40.4㎡						
ダグアウトゴムチップ舗装工	3塁側	既設ラバー撤去	ベンチ撤去含む	35.7㎡						
		下地調整		35.7㎡						
		ゴムチップ敷設	ベンチ復旧含む	40.4㎡						
ダグアウト・カメラ室 ソフトフェンス工	1塁側	既設撤去							5日	
		PVCシート設置	倉庫扉部・門扉部含む	6.76㎡						
ダグアウト・カメラ室 ソフトフェンス工	3塁側	既設撤去								
		PVCシート設置	倉庫扉部・門扉部含む	6.76㎡						
ラバーフェンス改修工		既設撤去							30日～40日	
		下地調整・ケレン・洗浄								
		ラバーフェンス設置・仕上げ	気温20℃以上が良	690.7㎡						
ホームラン識別マット取付		識別マット取付		186m					3日	
グラウンド整備工		芝生撤去		540㎡					30日～40日	2t, 4t, 10tダンプ
		内野舗装	表面処理・高さ調整含む	3779㎡						ブル、ローラー、トラクタ、
		芝張工	4月下旬～6月中旬まで	307㎡						ショベル、バックホウ
		競技施設工		1面						
排水溝ゴム蓋交換		既設撤去	元請業者実施	398.7m					5日	
		排水溝清掃	元請業者実施	398.7m						
		新規敷設		398.7m						

※スタンド防水工は先行しての施工、又は、上記工種完了後の施工が望ましい。
※ラバーフェンス工はグラウンド整備工後が望ましい。
※ダグアウト内ゴムチップ舗装工はラバーフェンス工後が望ましい。
※施工時期により、芝張工のみ後施工の案も考えられる。
※仮設工事・準備期間は除く
※工程表の1マスは3日を想定